

Số: 59/TB-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 5 năm 2019

HỎA TỐC

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại buổi làm việc với Công ty TNHH Tân Việt Quang về tiến độ khởi công Nhà máy sản xuất Thép inox và hợp kim

Ngày 09/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính chủ trì làm việc với Công ty TNHH Tân Việt Quang để giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công Nhà máy sản xuất Thép inox và hợp kim; Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Hải Lăng và Công ty TNHH Tân Việt Quang. Sau khi nghe Giám đốc Công ty TNHH Tân Việt Quang báo cáo tình hình thực hiện dự án; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính kết luận:

1. Công ty TNHH Tân Việt Quang:

- Khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1488/TCMT-TĐ ngày 17/4/2019 để sớm phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi khởi công dự án;

- Hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, trình Sở Xây dựng thẩm định; chủ đầu tư tổ chức phê duyệt để làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng, đảm bảo điều kiện khởi công công trình;

- Rà soát tính toán công suất, lập hồ sơ đề xuất cấp điện cho Nhà máy ở giai đoạn đầu tư xây dựng và giai đoạn đưa vào khai thác vận hành; báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề khâu nối UBND tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Trung đề xuất việc xây dựng hệ thống cấp điện cho Nhà máy;

- Đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường từ cổng phụ Nhà máy đấu nối với đường tỉnh ĐT.582 như đề xuất của Công ty; làm việc với Sở Giao thông vận tải để hướng dẫn thủ tục xây dựng và cấp phép đấu nối để thực hiện;

- Đồng ý chủ trương khoan giếng sử dụng nước ngầm phục vụ thi công công trình; giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục và cấp phép thực hiện (nếu công suất $\geq 10 m^3/ngày đêm$); Nước phục vụ sản xuất khi Nhà máy vận hành sẽ sử dụng nguồn nước từ Nhà máy cấp nước trong Khu kinh tế Đông Nam;

- Về mỏ đất, cát san lấp mặt bằng: Công ty chủ động phối hợp UBND huyện Hải Lăng, Sở Tài nguyên và Môi trường để được giới thiệu vị trí, hướng dẫn thủ tục cấp mỏ khai thác theo quy định;

- Công ty khẩn trương thu xếp tài chính dự án để thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư, bố trí kinh phí GPMB, kinh phí rà phá bom mìn, chi phí tư vấn và đảm bảo

nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy theo đúng tiến độ cam kết;

Khôi lượng công việc phải hoàn thành để khởi công dự án còn nhiều; Vì vậy, Công ty cần rà soát các công việc còn lại, những khó khăn vướng mắc; tích cực, chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án đúng thời gian cam kết (**tháng 6/2019**).

2. UBND huyện Hải Lăng: Khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tham gia ý kiến về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trồng rừng thay thế để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; Hỗ trợ cho Công ty trong việc tìm kiếm vị trí và làm thủ tục khai thác mỏ đất, cát san lấp công trình.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phương án thu hồi đất trình UBND tỉnh trước **ngày 15/5/2019**; hỗ trợ Công ty trong việc tìm vị trí, làm thủ tục khai thác mỏ đất san lấp công trình và làm thủ tục cấp phép khai thác nước ngầm phục vụ thi công.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khẩn trương hoàn thành hồ sơ chuyển đổi rừng, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trước **ngày 15/5/2019**.

5. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn thủ tục xây dựng và cấp phép đấu nối tuyến đường từ cổng phụ Nhà máy đến đường tỉnh ĐT.582.

5. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: Rà soát các công việc cần phải hoàn thành để khởi công dự án; khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện; làm đầu mối hỗ trợ cho nhà đầu tư làm việc các Sở, ngành, địa phương liên quan nhằm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả.

6. Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình UBND tỉnh phê duyệt trước **ngày 15/5/2019**.


Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản kiến nghị đề xuất, Tờ trình thẩm định của Nhà đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các Sở, ngành liên quan thì tập trung giải quyết nhanh chóng; nếu vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh hoặc báo cáo trực tiếp đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Quân Chính xử lý kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án.

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (bc);
- Các PCT UBND tỉnh (bc);
- Thành phần tham gia;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Chánh và các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TNT, NNP, CNT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Văn Bốn